

ОТЧЕТ
о достижении показателей результатов
использования Субсидии
по состоянию на «01» июля 2025 г.

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области	Администрация Щегловского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Наименование бюджета муниципального образования	Муниципальное образование Щегловское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств областного бюджета	Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
Наименование муниципальной программы	Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области
Периодичность:	ежеквартально

№ п/п	Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)	Наименование результатов использования Субсидии	Единица измерения	Значение результатов использования Субсидии		Причина отклонения
				плановое	фактическое	
1	2	3	4	5	6	7
1	Мероприятие по капитальному ремонту объектов	Процент выполнения работ по капитальному ремонту объекта культуры	Процент	100.00000	47.76	1) Плановые значения рассчитаны на год; 2) Контракт заключен 04.04.2023 года; 3) Работы будут завершены до 31.10.2025г. 4) Производится завершение работ по внутренней отделке МКУ «ЩКДЦ»

Щегловское сельское поселение Всеволожского муниципального района
(Муниципальное образование)

Глава администрации _____ Н.В. Казанцев
(подпись)
МП