

кой области															
Итого	х	х	1 479 835,00	1 064 000,0 0	388 835,0 1	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 000, 00

Глава администрации муниципального образования _____ / Т.А. Чагусова /
(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования _____ / И.Н. Игнатъев /
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Кукушкин П.А. тел. 8-(813-70)-68-580
(фамилия, инициалы, номер телефона)

М.П.

Приложение
к ежеквартальному отчету
на 01.07.2018 года

**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования «Щегловское сельское поселение»
Всеволожского района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий
(«Дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие части территории административного центра МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2019 годы»					
1.	Выполнение работ по освещению пешеходной дороги от жилого дома №39 до площади у магазина «Триам» в деревне Щеглово Всеволожского района Ленинградской области		Администрация МО «Щегловское сельское поселение»		
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Июнь 2018 г.	Администрация МО «Щегловское сельское поселение» и МКУ «Агентство социальных услуг»	Заключение муниципального контракта	Разрабатывается сметная и аукционная документация. Проведение аукциона запланировано на 3-й квартал 2018г.
1.2.	Проведение ремонтных работ	Июль 2018 г.	Подрядная организация	1 Освещение неосвещенных участков пешеходной зоны 2 Создание безопасных и комфортных условий для передвижения жителей 3 Совершенствование эстетического состояния территории административного центра.	
1.3.	Приемка и оплата выполненных работ	Август 2018 г.	Администрация МО «Щегловское сельское поселение», МКУ «Агентство социальных услуг», инициативная комиссия	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки
2.	Выполнение работ по ремонту автомобильной		Администрация МО «Щегловское		

	дороги №39 по ул. Рябиновой в дер. Щеглово Всеволожского района Ленинградской области		сельское поселение»		
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Июнь 2018 г.	Администрация МО «Щегловское сельское поселение» и МКУ «Агентство социальных услуг»	Заключение муниципального контракта	Разрабатывается сметная и аукционная документация. Проведение аукциона запланировано на 3-й квартал 2018г.
2.2.	Проведение ремонтных работ	Июль 2018 г.	Подрядная организация	1 Приведение автомобильной дороги местного значения в надлежащее состояние 2 Создание безопасных и комфортных условий для передвижения жителей и автотранспортных средств.	
2.3.	Приемка и оплата выполненных работ	Август 2018 г.	Администрация МО «Щегловское сельское поселение», МКУ «Агентство социальных услуг», инициативная комиссия	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	не исполнено, планируется к исполнению в установленные сроки
II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие части территории административного центра МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2019 годы»					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		МКУ «Агентство социальных услуг»		
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	В сроки, предусмотренные контрактом	Администрация МО «Щегловское сельское поселение»	Акты-приемки передачи объектов заказчику подрядчиком	Не производилась
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Ежеквартально до 3 числа следующего месяца за отчетным периодом	МКУ «Агентство социальных услуг»	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	подготовлен отчет на 01.07.2018 года квартал 2018г. по освоению объемов в соответствии с Соглашением

2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация МО «Щегловское сельское поселение»	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Корректировка не требуется
----	---	------------------------------------	--	--	----------------------------