

Ежеквартальный отчет
Администрации муниципальному образованию "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
по состоянию на 01 июля 2017 года

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы					
1.	Устройство освещения на детской площадке в д. Каменка		Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области		
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	май-июнь 2017 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Контракт заключен 17.05.2017
1.2.	Выполнение работ по устройству освещения на детской площадке	июнь-июль 2017 года	Подрядная организация	Проведение работ по устройству освещения на детской площадке	Произведены работы по устройству освещения на детской площадке
1.3.	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом	июль 2017 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области; староста д. Каменка.	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Работы приняты по акту приема передачи
2.	Замена старых светильников уличного освещения на новые более эффективные и улучшенного освещения в д. Каменка		Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области		
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение	май-июнь	Администрация МО "Щегловское	Заключение муниципальн	Контракт заключен

	муниципального контракта на выполнение работ	2017 года	сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области	ого контракта	22.05.2017
2.2.	Выполнение работ по замене старых светильников уличного освещения на новые более эффективные и улучшенного освещения	июнь-июль 2017 года	Подрядная организация	Проведение работ по замене старых светильников уличного освещения на новые более эффективные и улучшенного освещения	Произведена установка новых светильников
2.3.	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом	июль 2017 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области; староста д. Каменка.	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Работы приняты по акту приема передачи
3.	Спил аварийных деревьев в п.ст. Кирпичный Завод		Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области		
3.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	май-июнь 2017 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Контракт заключен 24.05.2017
3.2.	Выполнение работ по спилу аварийных деревьев	июнь-июль 2017 года	Подрядная организация	Проведение работ по спилу аварийных деревьев	Произведены работы по спилу аварийных деревьев
3.3.	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом	июль 2017 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области; староста п.ст. Кирпичный Завод.	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Работы приняты по акту приема передачи
4.	Приобретение контейнеров для сбора мусора с		Администрация МО "Щегловское		

	закрывающимися крышками для установки их на площадках ТБО в п.ст. Кирпичный Завод		сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области		
4.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	май-июнь 2017 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Заключение контракта запланировано в 3 квартале 2017г.
4.2.	Приобретение контейнеров для сбора мусора	июнь-июль 2017 года	Подрядная организация	Поставка контейнеров для сбора мусора	Работы не производились
4.3.	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом	июль 2017 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области; староста п.ст. Кирпичный Завод.	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Приемка работ запланирован на 3 квартал 2017г.
5.	Устройство детской площадки на ул. Лесной в д. Плинтовка		Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области		
5.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	июнь 2017 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Заключение контракта запланировано в 3 квартале 2017г.
5.2.	Выполнение работ по устройству детской площадки	июль 2017 года	Подрядная организация	Проведение работ по устройству детской площадки	Работы не производились
5.3.	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом	август 2017 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области; староста д. Плинтовка.	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Приемка работ запланирован на 3 квартал 2017г.
6.	Замена старых светильников		Администрация МО		

	уличного освещения на новые более эффективные и улучшенного освещения в д. Плинтовка		"Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области		
6.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	май-июнь 2017 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Контракт заключен 22.05.2017
6.2.	Выполнение работ по замене старых светильников уличного освещения на новые более эффективные и улучшенного освещения	июнь-июль 2017 года	Подрядная организация	Проведение работ по замене старых светильников уличного освещения на новые более эффективные и улучшенного освещения	Произведена установка новых светильников
6.3.	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом	июль 2017 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области; староста д. Плинтовка.	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Работы приняты по акту приема передачи.
7.	Замена старых светильников уличного освещения на новые более эффективные и улучшенного освещения в д. Малая Романовка		Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области		
7.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	май-июнь 2017 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Контракт заключен 22.05.2017
7.2.	Выполнение работ по замене старых светильников уличного освещения на новые более эффективные и улучшенного освещения	июнь-июль 2017 года	Подрядная организация	Проведение работ по замене старых светильников уличного освещения на	Произведена установка новых светильников

				новые более эффективные и улучшенного освещения	
7.3.	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом	июль 2017 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области; староста д. Малая Романовка.	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Работы приняты по акту приема передачи
8.	Покраска и замена поврежденных деталей детской площадки в д. Малая Романовка		Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области		
8.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	май-июнь 2017 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Заключение контракта запланировано в 3 квартале 2017г.
8.2.	Выполнение работ по покраске и замене поврежденных деталей на детской площадке	июнь-июль 2017 года	Подрядная организация	Проведение работ по покраске и замене поврежденных деталей на детской площадке	Работы не производились
8.3.	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом	май-июнь 2017 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области; староста д. Малая Романовка.	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Приемка работ запланирована на 3 квартал 2017г.
9.	Спил аварийных деревьев в д. Минулово		Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области		
9.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на	май-июнь 2017	Администрация МО "Щегловское сельское поселение"	Заключение муниципального контракта	Контракт заключен 02.05.2017

	выполнение работ	года	Всеволожского муниципального района Ленинградской области		
9.2.	Выполнение работ по спилу аварийных деревьев	июнь-июль 2017 года	Подрядная организация	Проведение работ по спилу аварийных деревьев	Произведены работы по спилу аварийных деревьев
9.3.	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом	июль 2017 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области; староста д. Минулово.	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Работы приняты по акту приема передачи
10.	Ремонт и чистка колодца с питьевой водой в д. Минулово		Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области		
10.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	май-июнь 2017 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Заключение контракта запланировано в 3 квартале 2017г.
10.2.	Выполнение работ по ремонту и чистке колодца с питьевой водой	июнь-июль 2017 года	Подрядная организация	Проведение работ по ремонту и чистке колодца с питьевой водой	Работы не производились
10.3.	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом	июль 2017 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области; староста д. Минулово.	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Приемка работ запланирован на 3 квартал 2017г.
11.	Подготовка территории под спортивную площадку между многоквартирными домами №№73-75 в п. Щеглово		Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской		

			области		
11.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	май-июнь 2017 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Заключение контракта запланировано в 3 квартале 2017г.
11.2.	Выполнение работ по подготовке территории под спортивную площадку	июнь-июль 2017 года	Подрядная организация	Проведение работ по подготовке территории под спортивную площадку	Работы не производились
11.3.	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом	июль 2017 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области; староста п. Щеглово.	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Приемка работ запланирован на 3 квартал 2017г.
12.	Установка уличных тренажеров на спортивной площадке в п. Щеглово		Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области		
12.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	июнь 2017 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Заключение контракта запланировано в 3 квартале 2017г.
12.2.	Выполнение работ по установке уличных тренажеров на спортивной площадке	июль 2017 года	Подрядная организация	Проведение работ по установке уличных тренажеров на спортивной площадке	Работы не производились
12.3.	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом	август 2017 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области; староста п. Щеглово.	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Приемка работ запланирован на 3 квартал 2017г.
II. Контроль за реализацией муниципальной программы					
1.	Мониторинг реализации		Администрация МО		

	муниципальной программы, в том числе:		«Щегловское сельское поселение»		
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	июль – август 2017 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области	Выполнение мероприятий по муниципальным контрактам	Приемка и оплата произведена по 6-ти контрактам
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Не позднее 3 числа следующим за отчетным	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области; МКУ «Агентство социальных услуг»	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области	Подготовлен отчет за 2-й квартал 2017г. по освоению объемов в соответствии с Соглашением
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	июль – август 2017 года	Администрация МО "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур	Не производилась

Глава администрации поселения

_____ / Т.А. Чагусова /
МП

