

**ОТЧЕТ**  
о достижении показателей результатов  
использования Субсидии  
по состоянию на «01» апреля 2025 г.

|                                                                                                              |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области | Администрация Щегловского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области           |
| Наименование бюджета муниципального образования                                                              | Муниципальное образование Щегловское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств областного бюджета                | Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области                                 |
| Наименование муниципальной программы                                                                         | Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области                                                    |
| Периодичность:                                                                                               | ежеквартально                                                                                                     |

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Наименование результатов использования Субсидии                   | Единица измерения | Значение результатов использования Субсидии |             | Причина отклонения                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                              |                                                                   |                   | плановое                                    | фактическое |                                                                                                                                                                                                    |
| 1     | 2                                                                                            | 3                                                                 | 4                 | 5                                           | 6           | 7                                                                                                                                                                                                  |
| 1     | Мероприятие по капитальному ремонту объектов                                                 | Процент выполнения работ по капитальному ремонту объекта культуры | Процент           | 100.00000                                   | 21.37       | 1) Плановые значения рассчитаны на год;<br>2) Контракт заключен 04.04.2023 года;<br>3) Работы будут завершены до 31.10.2025г.<br>4) Производится завершение работ по внутренней отделке МКУ «ЩКДЦ» |

Щегловское сельское поселение Всеволожского муниципального района  
(Муниципальное образование)

Глава администрации \_\_\_\_\_ Н.В. Казанцев  
(подпись)  
МП